

Anwendungshinweise:

1. Dieser Leitfaden informiert den Kunden über die mit der Einreichung der Inbetriebsetzungserklärung bereitzustellenden Dokumente und Informationen für die Erstellung einer Konformitätserklärung und ermöglicht eine Übersicht der bereits eingereichten Unterlagen.

Nr.	Bereitzustellende Information/Dokument	Hinweise/Erläuterungen	
1	Inbetriebsetzungserklärung (E.11-Bogen)	Standard-Formular E.11 aus VDE-AR-N 4110 oder individuelles Formular des Netzbetreibers verwenden	<input type="checkbox"/>
2	Inbetriebnahmeprotokoll Übergabestation NAP (E.7-Bogen opt.)	Standard-Formular E.7 aus VDE-AR-N 4110 oder individuelles Formular des Netzbetreibers verwenden	<input type="checkbox"/>
3	Inbetriebnahmeprotokoll EZE (E.10-Bogen)	Standard-Formular E.10 aus VDE-AR-N 4110 oder individuelles Formular des Netzbetreibers verwenden	<input type="checkbox"/>
4	Leitstellentest zur Wirk- und Blindleistungsregelung	Funktionsprüfprotokoll des Netzbetreibers zur Wirk- und Blindleistungssollwertvorgabe aus der Netzleitstelle	<input type="checkbox"/>
5	Leitstellentest zum Datenumfang Wirk- und Blindleistung (Bittest)	Funktionsprüfprotokoll des Netzbetreibers zum Bittest	<input type="checkbox"/>
6	Nachweis zur Einhaltung der Blindleistungsfahrweise	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfung der Blindleistungs-Kennlinienfunktion oder der Blindleistungsfestwerte auf Basis aufgezeichneter Betriebsmesswerte des EZA-Reglers, Störschreibers oder sonstiger Aufzeichnungsgeräte am Netzanschlusspunkt</li> <li>• Aufzeichnungszeitraum: mind. 7 Tage und mind. 20 % <math>P_{inst}</math> (bei Q(P)- bzw. <math>\cos \phi</math> (P)-Kennlinie mind. 60 % <math>P_{inst}</math>)</li> <li>• Bei zu geringer Erzeugungsleistung Prüfung via Prüfkennlinie möglich</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
7	Funktionstest Kommunikationsausfall	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokoll zur Überprüfung des Verhaltens bei Ausfall der Vorgabewerte für P und Q und bei Kommunikationsausfall zwischen EZA-Regler und EZE</li> <li>• Angabe zu Firmware/Softwarestand</li> <li>• ...</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
8	Schutzprüfprotokoll NAP		<input type="checkbox"/>
9	Schutzprüfprotokoll EZE		<input type="checkbox"/>

10	Prüfprotokoll Schutzwandler		<input type="checkbox"/>
11	Datenblatt/Lieferschein/Typenschild Messwandler (für EZA-Regler)		<input type="checkbox"/>
12	Parametereinstellungen EZE		<input type="checkbox"/>
13	Parametereinstellungen EZA-Regler		<input type="checkbox"/>
14	Fotodokumentation	Bitte Fotos in Worddokument DV_15 einfügen	<input type="checkbox"/>
15	Aktualisierter Übersichtsschaltplan (opt.)		<input type="checkbox"/>
16	Aktualisierter Leistungsbilanznachweis USV (opt.)		<input type="checkbox"/>
17	Störlichtbogennachweis MS-Schaltanlage (opt.)		<input type="checkbox"/>
18	Nachweis Energieflussrichtung Speicher (opt.)		<input type="checkbox"/>
19	Sonstiges		<input type="checkbox"/>